

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Анучинского
муниципального округа

№ 8

13 мая 2026 года

с. Анучино

Председатель: А.Я.Янчук, глава Анучинского муниципального округа;

Заместитель председателя: И.В.Дубовцев, первый зам. главы администрации Анучинского МО - **отпуск**;

Секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комитета: Г.П.Бондарь, заместитель главы администрации Анучинского МО- начальник ФЭУ;
Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО;
О.Ю. Глушак, начальник отдела муниципального заказа администрации Анучинского МО;
А.В.Бибик , и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели: - Селивёрстов Алексей Александрович, муниципальный координатор
Савонов Павел Геннадьевич, зам.гл.врача по АХЧ «Анучинская ЦРБ»

На заседании присутствует 10 из 11 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. Информация о реализации проектов на территории Анучинского МО в 2026;
2. Информация о наборе общественных наблюдателей по Анучинскому МО в 2026 г.

1. Информация о реализации проектов на территории Анучинского МО в 2026.

Докладчики: Бурдейная О.В., Бибик А.В., Федорец Н.Т., Савонов П.Г.

Информация о работе по реализации проектов в 2026 на территории Анучинского МО

Решили:

- 1.1. Информацию принять к сведению;

- 1.2. Держать на контроле вопрос по оплате выполненных работ Подрядчику ООО «ГУД КАР» из средств краевой субсидии по объекту «Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка» **постоянно** (Отв. КУ МОУО);
- 1.3. Провести рабочее совещание с участием главы Анучинского МО, Заказчика, Подрядчика «ГУД КАР», представителя стройнадзора на объекте «Капитальный ремонт здания школы с.Пухово» по решению вопросов избежания рисков **14.05.2026**(Отв. КУ МОУО);
- 1.4. Подготовить и направить письмо Подрядчику ООО «ГУД КАР» об отставании от графика выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка» **до 15.05.2026** (Отв. КУ МОУО);
- 1.5. Произвести оплату за приобретения бордюрного камня на объект « Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка» **до 25.05.2026** (Отв.МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
- 1.6. Вести претензионную работу в отношении Подрядчика ООО «ФРИЗ БК» по выполнению работ «Ремонт колодцев на территории АМО» в связи не выходом на объекты с 01.05.2026 г. (Отв. Управление ЖКХ администрации АМО);
- 1.7. Подготовить информацию для населения Анучинского МО в СМИ и соц.сети по работе рентгенаппарата, прохождение флюорографии и маммографии на период капитального ремонта «Здания старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд комсомола» **до 21.05.2026** (Отв. КГБУЗ « Анучинская ЦРБ»).

«За» - 10 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел.

2. Информация о наборе общественных наблюдателей по Анучинскому МО в 2026 г.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета;

О результатах набора общественных наблюдателей по Анучинскому МО на 2026 г.

Решили:

- 2.1 Информацию принять к сведению;
- 2.2. Представить Гамзовой М.В., общественному наблюдателю, график выездов на закреплённые объекты 2026г. (Отв. Муниципальный куратор и муниципальный координатор ОН)

«За» - 10 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел.,

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



А.Я.Янчук



И.В.Скорикова