

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Анучинского
муниципального округа

№ 10

25 июня 2025 года

с. Анучино

Заместитель
председателя: И.В. Дубовцев, и.о. главы администрации
Анучинского МО;

Ответственный
секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комитета: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического управления
администрации Анучинского МО;
Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ
администрации Анучинского МО;
О.В.Бурдейная, начальник управления
жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.Ю.Глушак, начальник отдела муниципального
заказа администрации Анучинского МО;
А.А.Суворенков, начальник управления
градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации Анучинского МО;
Н.Л.Гоппе, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

На заседании присутствует 9 из 10 членов комитета.

Приглашенные: 1.Савонов П.Г., зам.главного врача КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»;
2.Мазильников Е.И., представитель организации по строительному контролю по объекту
«Современный школьный двор» с.Чернышевка.

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025, в том числе проекты в рамках **национальных проектов**:
 - «Семья» - капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино;;
 - «Продолжительная и активная жизнь ("Модернизация первичного звена здравоохранение")- Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края, с.Чернышевка;
 - «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» - ремонт искусственных сооружений (мосты) км 84+872 и км 98+186;
2. О работе общественных наблюдателей Анучинского МО за 1 полугодие 2025.

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025 г.;

Докладчики: Савонов П.Г., О.В.Бурдейная, Н.Т. Федорец, Гоппе Н.Л., Мазильников Е.И.

Информация о работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2025 году, в том числе реализация нацпроектов.

Решили:

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

1.2. Документы по проведению претензионной работы к Подрядчику ИП Борисова Лилия Сергеевна по вопросу предоставления на объект «Современный школьный двор» с. Чернышевка несоответствующего сметным назначениям МАФа (сцена) представить в проектный офис **по мере завершения претензионной работы** (Отв. КУ МОУО);

1.3. Провести рабочее совещание с Подрядчиком ООО «ВСК Технострой» на объекте «Памятник-здание, здесь в 20-ые годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья» с участием и.о. главы администрации Анучинского МО и курирующего зам.главы администрации **27.06.2025** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского округа);

«За» - 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О работе общественных наблюдателей Анучинского МО за 1 полугодие 2025 г.;

Докладчик: Скорикова И.В.

Информация во выездах общественных наблюдателей (ОН) на объекты округа за 1 полугодие 2025, краевой мониторинг активности муниципалитетов по выездам на объекты ОН за март-апрель 2025г.

Решили:

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

«За» - 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя муниципального проектного комитета:

И.В.Дубовцев

Ответственный секретарь

И.В.Скорикова