

АКТ
приемки объекта благоустройства общественной территории

« 12 » августа 2008 г.

с.Смольное

Установка детской площадки по адресу:

(наименование, строительный адрес объекта)

Приморский край, Анучинский район, с. Смольное, ул. Угловая

Комиссия в составе:

Председателя комиссии,
заказчик (представитель
заказчика)

**Ст.специалист отдела ЖКХ администрации Анучинского МО-
Хоменко Наталья Витальевна**

(должность, организация, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Подрядчик (представитель
подрядчика)

Румянцев Дмитрий Викторович.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Общественный
наблюдатель

Сиверстов Алексей Александрович

(должность, организация, Ф.И.О.)

Инициатор проекта

Буховцова Наталья Владимировна

(должность, организация, Ф.И.О.)

Начальник
территориального отдела

Сивоконь Зинаида Мингадировна

(должность, организация, Ф.И.О.)

Представитель проектного
управления

**Главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО-
Скорикова Ирина Валерьевна**

(должность, организация, Ф.И.О.)

работ по благоустройству общественной территории, установке детской площадки

№№ п/п	Перечень элементов благоустройства и озеленения	Един. изм.	Объемы работ		
			По проекту	По факту	Не выполнено
1	2	3	4	5	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	м3 грунта	41	41	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3 грунта	4,5	4,5	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	8,1	8,1	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	81	81	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	34	34	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	28,35	28,35	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	28,35	28,35	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	30	30	
	Гравий для строительных работ марка: Др.8, фракция 10-20 мм	м3	36,6	36,6	
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	60	60	
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	60	
	установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	столбов	45	45	
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	1,412	1,412	
	Монтаж игрового оборудования	1 шт.	5	5	
	Игровой комплекс Романа 101.36.00 (вес 650 кг)	шт.	1	1	
	Спортивный комплекс 201.14.00 (вес 4380 кг)	шт.	1	1	
	Качалка 108.01.01 (вес 30 кг)	шт.	1	1	
	Качели двойные 108.18.00 (вес 60 кг)	шт.	1	1	
	Качели двойные 108.18.00-02 (вес 71 кг)	шт.	1	1	
	Скамейка со спинкой 302.02.00-01	шт.	3	3	
	Урна вкапываемая 20 л. 305.06.01	шт.	3	3	

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы по благоустройству общественной территории Установка детской площадки

по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Смольное, ул. Угловая

в объеме, предусмотренном
Контрактом от 26.04.2022г. № 012000002222000013

выполнены(не выполнены) выполнены в полном объеме

Детская площадка
быть предъявлена может

(может, не может)

Приемочной комиссии для приемки объекта в эксплуатацию (с замечаниями, без замечаний)

Председателя комиссии,
заказчик (представитель заказчика)

Ушаков Алексей И. В.
(подпись)

Подрядчик (представитель подрядчика)



Вуляничев В. В.

Общественный наблюдатель

Семин Александр А. А.
(подпись)

Инициатор проекта

Бурасова Н. В.
(подпись)

Начальник территориального отдела

Сивохин З. М.
(подпись)

Главный специалист ФЭУ

Скорикова И. В.
(подпись)